

妹 企 振 第 7 号
令和 7 年 4 月 16 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

妹背牛町長 田中 一典

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
- (2) サービス開始日: 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	40 箇所（令和 4 年度）	89	115	126
	70 箇所（令和 5 年度）			

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
276 回線	92 回線	119 回線	130 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年6月15日 妹背牛町2～11区の住民向けに事前加入申込書の配布及びHP掲載

令和4年4月4日 光回線整備完了及び受付開始についてHP掲載

令和6年5月1日 光回線普及を目的としたお知らせをHP掲載

4. 評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

サービス開始前に対象地区に全戸案内及びHP掲載を実施した。令和6年度末の実績値は目標値に対して180%の達成率であった。目標は達成しているが、引き続き普及活動を継続する。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値 = 無線局設置数 / 光回線数 × 利用回線数

(アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回答者の光回線利用世帯数) × (光回線利用数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・ アンケート配布世帯数 250 世帯
- ・ アンケート回収世帯数 53 世帯
- ・ アンケート回答者の光回線利用世帯数 41 世帯
- ・ アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数 40 世帯
- ・ 光回線利用数 130 回線

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕 = $40 / 41 \times 130 = 126$

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

すでに目標値はクリアしているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動を行う。

また、利用回線数増加に向けて加入促進を継続して行う。

以上